

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	11	DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDA VISTA, COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	LOMA BONITA	400	IR	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	18	DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A CLINICA TIZAPA	CONTRATO	SANTA MARIA	250	IR	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	25	DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEJIA Y ALVARADOS	CONTRATO	SANTA MARIA	250	IR	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	28	DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA CARRERA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	29	BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CLINICA TIZAPA, JUAN VILLAFANA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	01	03	01	01	01	260101	34	DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	400	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	12	CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA BASCULA LOMA BONITA	CONTRATO	LOMA BONITA	400	IR	997,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,637.20
02	02	01	01	02	01	250101	15	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	LOMA BONITA	400	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	01	01	02	01	250101	16	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A CERRO PELON	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	400	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	19	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PREDIO DEL BANCO DEL BIENESTAR	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	400	IR	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	23	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJO DE AGUA ETAPA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	2,400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
02	02	01	01	02	01	260101	26	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMA BONITA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	300	IR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	42	CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN COLONIA MINERA	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	451	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	02	01	01	02	01	260102	43	CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN COLONIA JUAN VILLAFANA	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	451	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	01	01	02	03	250101	10	ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ALCANTARILLA	CONTRATO	ALCANTARILLA	350	IR	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	02	01	01	02	03	260101	20	ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA DEL PUEBLO EN DIRECCION A SANTA MARIA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
02	02	01	01	02	03	260101	22	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALEDAÑA AL AUDITORIO MUNICIPAL Y AL CECYTEM EN CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	530,000.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	530,000.00
02	02	01	01	02	03	260101	27	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE OJO DE AGUA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
02	02	01	01	02	03	260101	35	ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	CONTRATO	LOMA BONITA	300	IR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	21	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL CECYTEM, EN CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	1,540,000.00	1,026,666.66	0.00	0.00	1,026,666.66	0.00	0.00	1,540,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	24	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	2,200,000.00	1,466,666.66	0.00	0.00	1,466,666.66	0.00	0.00	2,200,000.00
02	02	01	01	02	04	260101	32	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	150	IR	767,815.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,815.63
02	02	01	01	02	04	260102	40	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LLANO DE ARRIBA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	450	IR	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,000.00



MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Aducción (8)								
02	02	01	01	03	02	250101	1	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	CONTRATO	EL NARANJO	100	AD	900,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	2	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	150	AD	900,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	3	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	CONTRATO	EL POTRERO	151	AD	900,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	900,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	13	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	CONTRATO	SANTA MARIA	350	IR	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00
02	02	01	01	04	02	250101	4	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	500	AD	331,000.00	198,600.00	0.00	0.00	198,600.00	0.00	0.00	331,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	33	CONSTRUCCION DE 100 ML CERCO PERIMETRAL EN EL PREDIO DE EL AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	400	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	04	02	260102	37	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AUDITORIO MUNICIPAL	CONTRATO	RUBEN MENDEZ DEL CASTILLO	5,000	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	01	01	04	02	260102	39	CONSTRUCCION COMEDOR EN EL CECYTEM, EN CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,000.00
02	02	03	01	02	01	260102	41	REHABILITACION LINEA DE AGUA DEL SISTEMA AGUA EN TANQUE ELEVADO 1 ER ETAPA	CONTRATO	LUIS DONALDO COLOCIO	500	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	5	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	120	AD	2,670,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	6	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS	CONTRATO	EL PUERTO	40	AD	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	7	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS	CONTRATO	EL PUERTO	40	AD	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	8	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS	CONTRATO	EL PUERTO	40	AD	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	331,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	9	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	CONTRATO	EL PUERTO	12	IR	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
02	02	05	01	01	01	260102	38	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	120	IR	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
02	05	01	01	01	05	250101	14	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	CONTRATO	EL PUERTO	200	AD	199,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,424.80
03	03	05	01	01	01	260101	17	ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CAÑADA	CONTRATO	LA CAÑADA	350	IR	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
03	03	05	01	01	01	260101	30	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL ARCO A COMUNIDAD DE LA ALCANTARILLA	CONTRATO	JUAN VILLAFANA	500	IR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	03	05	01	01	01	260101	31	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE LA PANADERIA ALARCO AL CHORRITO	CONTRATO	LA ALCANTARILLA	150	IR	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
Total													48,218,877.63	11,337,933.32	0.00	0.00	11,337,933.32	0.00	0.00	48,218,877.63

ING. ROBERTO VILLAFANA NAVA

ING. V GUSTAVO JARAMILLO VILLAFANA

ARQ. FRANCISCO O ALVARADO CARRENO

Presidente(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora